CONSEILS D'EXPLOITATION N°2026-3
DES REGIES D'EAU POTABLE
ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Séance du vendredi 11 septembre 2026 – 9h00

ORDRE DU JOUR

SUJETS COMMUNS :

1) Relevés de décisions de la réunion des Conseils du 1er juin 2026 – Approbation
2) Marché d'exploitation E&A 2027-2034, avancement
3) Révision des statuts des régies E&A
4) DM2 budgets E&A
5) Adoption des RPQS E&A 2025

EAU POTABLE :

5) Encours Etudes et Travaux
6) Informations et questions diverses

ASSAINISSEMENT :

7) Encours Etudes et Travaux
8) Informations et questions diverses

SUJETS COMMUNS

1) Relevés de décisions de la réunion des Conseils du 1er juin 2026 – Approbation

→ S'il n'y pas d'observation, il est proposé d'adopter le Relevé de Décisions de la séance du 1er juin 2026

SUJETS COMMUNS
2) Marché d'exploitation E&A 2027 -2034

- Phase de mise au point du marché:

  - À la suite de l'attribution du marché à Eaux de Normandie en Bureau communautaire le 7 juillet 2026 à l'issue de la phase de négociation et de présentation du rapport d'analyse des offres en CAO, la phase de mise au point du marché consiste à mettre à jour les pièces contractuelles administratives et techniques pour y intégrer les aménagements apportés lors de la procédure.
  - A la suite d'échange dématérialisés, une dernière réunion s'est tenue le 1er septembre afin de clarifier certaines réponses dans le but de la finalisation des pièces de marché.

- Phase de tuilage:

  - La première réunion se tiendra le mardi 15 septembre à 14h en présence des référents du contrat Eaux de Normandie (Directeur adjoint – Cheffe de Secteur – Responsable de relation clients), de Mme LACHERAY et des services de la CAFCL (Finances, Régies). L'ordre du jour de la réunion étant de lister l'ensemble des points à traiter pendant cette phase, d'y associer les acteurs concernés et leurs tâches ainsi que les délais de réalisation.

SUJETS COMMUNS

3) Révision des statuts des régies communautaires Eau et Assainissement

La Communauté d'Agglomération dispose des compétences « eau potable » et « assainissement collectif » sur l'ensemble du territoire communautaire, à l'exception des communes relevant de la compétence du SMAEPA de Valmont et du SMEA Caux Central (représentation – substitution par la CA).

La Communauté d'Agglomération met en œuvre une politique d'harmonisation de la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement à l'échelle de compétence communautaire. Cette harmonisation se caractérise par la mise en œuvre d'un mode de gestion unique du service du type « régie » à l'échelle communautaire au terme des contrats de commande publique en cours;

- deux marchés publics de prestations de services (Régies communautaires), expirants le 31/12/2027
- Six contrats de concessions de services public
  - Quatre expirants le 31/12/2026 pour les syndicats de Fécamp Sud-Ouest et de Toussaint – Contremoulins;
  - Deux expirants le 31/12/2027 pour le syndicat de Colleville.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2027, les régies communautaires de l'Eau potable et de l'assainissement collectif étendront leur champ de compétence au territoire des syndicats intracommunautaires de Toussaint-Contremoulins et de Fécamp Sud-Ouest, et à compter du 1er janvier 2028 au territoire du syndicat intracommunautaire de Colleville.

SUJETS COMMUNS

3) Révision des statuts des régies communautaires Eau et Assainissement

En conséquence une révision des statuts de la régie d'eau potable et des statuts de la régie d'assainissement collectif est nécessaire pour modifier leur territoire de compétence de la manière suivante :

- A compter du 1er janvier 2027 : compétences des régies communautaires élargies aux communes de Criquebeuf-en-Caux, Epreville, Froberville, Ganzeville, Gerville, Les Loges, Maniquerville, Saint-Léonard, Tourville-Les-Ifs, Vattetot-sur-Mer, Yport (syndicat intracommunautaire de Fécamp Sud-Ouest) et de Contremoulins, Ganzeville, Toussaint (syndicat intracommunautaire de Toussaint - Contremoulins) ;

- A compter du 1er janvier 2028 : compétences des régies communautaires élargies aux communes de Colleville, Ecretteville-sur-Mer, Eletot, Sainte-Hélène-Bondeville, Senneville-sur-Fécamp.

Ces modifications des statuts doivent être adoptées en Conseil communautaire.

→ Proposer de recueillir un avis pour ces questions inscrites lors du Conseil communautaire du 28 septembre 2026.

SUJETS COMMUNS
3) Révision des statuts des régies communautaires Eau et Assainissement

Informations :

➢ <u>Création de la régie ANC:</u>

Toujours sur le fait que la Communauté d'Agglomération met en œuvre une politique d'harmonisation de la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement à l'échelle de compétence communautaire, il convient de créer la régie de l'assainissement non collectif et de lui confier la gestion du SPANC à partir du 1er janvier 2027.

→ Cette question est inscrite lors du Conseil communautaire du 28 septembre 2026.

L'article 6 des statuts de la régie d'assainissement non collectif du territoire de la CA Fécamp Caux Littoral fixe à 6, le nombre de membres du conseil d'exploitation.

→ Cette question est inscrite lors du Conseil communautaire du 28 septembre 2026.

SUJETS COMMUNS
4) Décisions Modificatives 2 des budgets Eau et Assainissement

- Budget EAU (HT) en section de fonctionnement:

DEPENSES				
D 617 Frais d'études	Stratégie de la Protection de la Ressource en Eau (SPRE)	0,00 €	40 000,00 €	Avenant AMO SIDESA + Marché étude PI
D 6541 Créance admise en non valeur				
	Non valeur impayés	100 000,00	-40 000,00 €	Pour équilibre section
TOTAL			0,00 €	

SUJETS COMMUNS
4) Décisions Modificatives 2 des budgets Eau et Assainissement

- Budget EAU (HT) en section d'investissement :

Article comptable + Libéllé	Désignation	Voté 2026	Propositions DM 2026	OBSERVATIONS
DEPENSES				
2128 AP-2023-SEP-02 SDAEP	Aménagement de terrain	0,00 €	15 000,00 €	Cloture réservoir semi enterré Renéville
	Ligne à créer			
2031 AP-2023-SEP-02 SDAEP	Frais d'études	4 000,00 €	20 000,00 €	AMO Explor-e et diag amiante maison Orange (à déconstruire)
2315 AP-2023-SEP-02 SDAEP	Installation materiel outillage technique	370 127,97 €	-35 000,00 €	Pour équilibrer dans les CP de l'AP
TOTAL			0,00 €	

SUJETS COMMUNS
4) Décisions Modificatives 2 des budgets Eau et Assainissement

- Budget ASSAINISSEMENT (HT) en section de fonctionnement:

Article comptable + Libéllé	Désignation	Voté 2026	Propositions BS 2026	OBSERVATIONS
DEPENSES				
D 63713 Redevance Performance des Systèmes Assainissement	Reversement AESN	0,00	25 000,00 €	Manque d'inscription au BP
D 611 Sous-traitance générale	Prestation Gros Entretien et Renouvellement (GER)	230 000,00	30 000,00 €	Manque d'inscription au BP
D 6541 Créances admises en non valeur	Non valeurs impayés	100 000,00	-55 000,00 €	Pour équilibre section

SUJETS COMMUNS

5) Adoption des Rapports sur le Prix et la Qualité des Services de l'Eau et de l'Assainissement collectif

L'article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers, de la même façon pour le service public de l'assainissement collectif.

L'essentiel EAU POTABLE :

- **-9,8 %** d'eau prélevée
- **-8,2%** d'eau produite
- VEG **-50,6%**
- Volume vendu (domestique hors VEG) **+6,9%**
- Connaissance patrimoniale **110**/120
- Rendement réseau **85,45%**
- ILP 4,28 (m³/j/km) en fonction de ILC 25,1 → passe de **médiocre à acceptable**
- Taux moyen de renouvellement **1,04%**
- Taux d'impayés **4,01%**

L'essentiel ASSAINISSEMENT :

- **+2,6%** volume facturé
- Connaissance patrimoniale 90/125 → EdN avait lancé un plan d'actions
- Conformité des équipements et en performance STEU **100%**
- Taux moyen de renouvellement des réseaux **0,29%**
- Taux d'impayés **3,86%**
- Taux de réclamation **12,7** pour 1000 abonnés

→ Proposer de recueillir un avis pour ces questions inscrites au Conseil communautaire du 28 septembre (2 budgets)

EAU POTABLE :
5) Encours Etudes et Travaux

Avancement études

- **AMO UTEP Fécamp-GOHIER**

  → Attente avancement de l'étude Fiabilisation / Sécurisation → PH 3 remise d'un AVP début novembre afin de définir les études préalables nécessaires

- **Consultation Stratégie de Préservation de la Ressource en Eau (SPRE)**

  La consultation concerne un marché public de prestations intellectuelles pour l'élaboration de la stratégie de Préservation de la Ressource en Eau (PRE) et le plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGGSE) pour zone de captage du territoire de la communauté d'agglomération de Fécamp Caux Littoral (hors SAMEPA de Valmont).

  La période de consultation a duré du 04/06/2026 au 06/07/2026

  Le SIDESA (AMO) a remis le rapport d'analyse des offres qui sera présenté en Commission technique prochainement (notification sur Décision)

EAU POTABLE :
5) Encours Etudes et Travaux

- **ARTELIA Etude SDAEP et PGSSE (Gpt de commande régie et syndicat intra hors Colleville + syndicat Valmont pour PGSSE)**

  - Réunion COPIL de présentation PH3 SDAEP (PGSSE Ph1 et 2) en cours de calage;
  - Marché pour la pose de compteur de sectorisation attribué (sur avis de la CT du 7 aout) sur Décision 2026-31 du 17aout 2026 à VEOLIA;
  - Les demandes de subventions auprès de l'AESN et du DEPT76 qui doit confirmer l'acceptation d'une dérogation pour démarrage anticipé.

	Estimation	SADE	VEOLIA
Total du secteur 1	206 625.00 €	190 770.00 €	157 325.00 €
Total du secteur 2	136 565.00 €	139 150.00 €	117 270.00 €
Total général en euros	**343 190.00 €**	**329 920.00 €**	**274 595.00 €**
Note prix (/40)		33.29	40.00

- **DCI ENVIRONNEMENT Etude de faisabilité fiabilisation – sécurisation AEP (Gpt territoire agglo + CCCx)**

  - La réunion de Copil de Phase s'est tenue le 11 juin;
  - La solution 1 (fiabilisation des productions) est retenue avec un ajout de sécurisation venant d'Yport (eau brute) pour Fécamp;
  - Visite des ouvrages en cours et remise rapport de PH3 (AVP) début novembre.

EAU POTABLE :

5) Encours Etudes et Travaux

- **AMO EXPLOR-e Prestations relatives aux prescriptions du suivi réglementaire (ARS) de Fécamp Gohier et de la régularisation de l'autorisation administrative (DDTM-BPRE)**

  - ITV du captage réalisée le 16 juillet
    → l'arrivé d'eau principale se ferait par un réseau de collecte d'eau de la source tout le long du coteau (chambres en bon état),
    → nécessité de procéder à un curage de la bâche de captage (amoncellement de dépôt de fines crayeuses et d'argile de décalcification,
  - Piézomètre zone humide à créer → réalisé le 2 septembre,
  - Diag GC local captage réalisé en juin avec une conclusion de travaux à engager rapidement. Une consultation est cours, remise des offres le 21 septembre. Une visite de l'ouvrage était obligatoire, seule l'entreprise SNET s'y est présentée.

- **SIDESA AMO Pour la passation et le suivi du marché PI suivi fin de la qualité des eaux brutes**

  - Consultation en cours, remise des offres le 14 septembre 2026 à 14h (marché de 3 ans)
    → RAO puis CT en même temps que la SPRE.

EAU POTABLE :

5) Encours Etudes et Travaux

Avancement programmation Travaux 2026

Renouvellement :

- Route du Havre Renouvellement Ø100mm (130ml) → **fait**
- Chemin des Sapins / Rue des Bénédictins / Route d'Etretat Renouvellement Ø150mm (480ml) → **fait**
- Rue du Pdt R Coty / Qui Vicomté dévoiement (cave du Salut) → **fait**
- Chaussée Gayant Maillage Ø100mm (10ml) → **reporté 2027 ou 28** (en même temps que pont Gayant)
- Avenue des Peupliers Renouvellement Ø100 (190ml) → **en cours, fin septembre**
- Rue d'Alsace – Le Ramponneau Renouvellement Ø 150mm (120ml) → **fin d'année**
- Chemin de la Cote St Jacques Renouvellement Ø75 (60ml) → demande de report VdF (chauffage urbain) à l'étude → **info?**

Opérations :

- Diverses rues Fécamp – Pose de compteurs de sectorisation (MOE ARTELIA SDAEP) → **octobre préparation , novembre réalisation (11 compteurs)**
- Démarrage des travaux Secteur Bérigny → reporté 2027

EAU POTABLE :

6) Informations et questions diverses

Informations:

- **Programmation travaux 2027**

  - Travail en cours pour définir les travaux et anticiper les inscriptions des demandes de subventions à la programmation des financeurs avant le 15 novembre 2026 (délibérations lors des prochains BC et CC) ;
  - Protection de la ressource en eau par des aménagements d'hydraulique douce selon le PAHD
    - Programme hiver 2026-27 de 52 588,00€ HT
    - Dossier de demande de subvention AESN en cours **(80%)**

Questions:

ASSAINISSEMENT :

7) Encours étude et travaux

Avancement étude

- **ARTELIA Mission conception réalisation Secteur Bérigny à Fécamp pour la réhabilitation de réseau UN, mise en séparatif de réseaux EP et EU, et renouvellement de réseau de refoulement UN et AEP**

  - **Difficultés**

  → investigations géotechniques complémentaires, proposition HNO pour un montant de 21 680 €HT à mettre en commande hors marché;

  - **Implique :**

  → Remise étude géotechnique – mi-décembre à condition que HNO démarre mi-Octobre
  → Remise AVP actualisé par ARTELIA – fin janvier 2027
  → Remise PRO-DCE – fin février 2027
  → Remise des offres – mi-avril 2027
  → RAO- fin avril 2027 - Notification-mi-mai 2027
  → Démarrage prépa pour 2 mois (Attention au délai d'approvisionnement)
  → Démarrage travaux le 1er septembre 2027 pour une durée estimée pour le moment de 15 mois

ASSAINISSEMENT :
7) Encours étude et travaux

Avancement études suite…

- **SIDESA 2504 Passation marché SDA + Zonage Assainissement (périmètre régie + syndicat intra)**
  - Consultation réalisée, remise des offres le 17 juillet
  - Analyse des offres en cours, CAO programmée le 17 septembre à 16h30

- **Programme MOE Desserte secteur Murs Fontaine – chemin des Marais – Chemin de Briqueville (interne)**
  - Programme finalisé → **consultation en septembre**

- **Programme MOE en cours de définition pour la mise en conformité des rejets non conformes La Valmont, le Gibet, le Martinet et la Voûte à Fécamp (interne)**
  - dossier complexe → **attribution souhaitée en 2026 → reporté**

ASSAINISSEMENT :

7) Encours étude et travaux

Avancement programmation Travaux 2026

Renouvellement :

- Chemin des Haut-Camps et chemin des Garennes – mise à la cote de boite de branchements → **fait**
- Rue herbeuse, mise en séparatif EU EP (200ml) → **Réfection le 11 septembre**
- Avenue des Peupliers extension ph2 (160ml) → **en cours, fin septembre**
- Route de Cany – Av Jean Lorrain extension du réseau EU → **mi octobre**
- Campagne 2026 de renouvellement de tampons d'assainissement dans diverses rues → **novembre décembre**
- Campagne 2026 de pose de boites de branchement EU dans diverses rues → **en cours**
- Réseau de vidange de trop-plein réservoir le Dantec (190ml renouv) → **suivant investigations complémentaires en cours**
- Travaux préliminaires pour la mise en séparatif de la rue Maupas (topographie- Géoréférencement - recherche Amiante et HAP dans les enrobés - Sondage de reconnaissance - Plan et dimensionnement du projet) → **mi-octobre**

ASSAINISSEMENT :

8) Informations et questions diverses

Informations:

- **Contrôle indépendant de l'autosurveillance du système d'assainissement de Fécamp (demande AESN pour réponse à DDTM)**
  - Marché attribué → **réalisation du 15 au 17 septembre**

- **Programmation travaux 2027**
  - Travail en cours pour définir les travaux et anticiper les inscriptions des demandes de subventions à la programmation des financeurs avant le 15 novembre 2026 (délibérations lors des prochains BC et CC)

Questions :

ASSAINISSEMENT :

8) Informations et questions diverses

MERCI